

1873.

Charpentier détail des travaux

Jours F. S. L.

~~1 Mars~~

~~21~~

~~2 Ouvriers commencent à déblayer l'église, bancs, autels~~

~~2~~

Mars

21

2 Ouvriers commencent à déblayer l'église, bancs, autels

2

1^{er} Mars

22

1 Ouvrier termine le déblaiement complet.

Mars

26

Le Charpentier arrive pour commencer charpente de l'église

Avril

4

touché le sanctuaire avec des toiles, toute la journée

1

"

7

On devait commencer la charpente le lundi de Pâques (14 avril) (l'église seule)

14 Avril

11

Le Charpentier demande qu'on n'élève pas encore le mur mitoyen afin

23 Avril

Commencent à démolir le toit de l'église, et à travailler pour

26 Avril

le logement de fermier, planchers, cloisons, fenêtres

2^e Mars

tous vont à la messe chez le syndic de Biolby. personnel

3 Mars

Mme donne la note à ce jour 61^{er} jours à 3,80 total 233^{fr} 70 (non payé)

7 mai

Il prétend ne pouvoir lever pour le 14. accorde le 28 mai

9 mai

Le 29 avril la grille du pignon est transférée au nouveau

10 -

le 6 mai et dit le matin qu'il peut lever le 15 mai avec 20 ouvriers

13 Mars

puis le soir il a accepté de l'ouvrage ailleurs et refuse, sous un prétexte

14 Mercredi

qu'il fait lever le soir même par le Préfet de Romont, la levée

15 Jeudi

avait été renvoyée au 28 mai

16 Vendredi

je lui dis qu'il faut élever la charpente le 15 mai. Quel premier des

17 Samedi

ouvriers en conséquence, et le soir il en a 20. Mais il pleut

19 Lundi

On commence à poser les premières pièces sur l'église

23 Mardi

pour la charpente. Il y a environ un tiers de bois de trop inutile

Mars

Les chevrons sont trop rapprochés 30 jours 65 pieds, il en me

26 Lundi

restent plus de bois pour les poutrelles sinon 700 pieds environ

Il élève un pont pour transporter la charpente en haut

Mais ils emploient toutes nos planches de bois, environ 100 = 72,000

fr. On place les grands crochets, on démolit la charpente de sanctuaire

elle est aussi fournie

Même à 3 h de jour puis à 4 h 150 hommes élèvent les 3 charpentes

de la maison de l'église, du sanctuaire, temps magnifique grand fête

On est fatigué on travaille très peu, on achève tout du sanctuaire

On casse le sanctuaire, la fenêtre et on couvre de tuiles

On reçoit dans la journée 1100 tuiles de Romont.

Pluie abondante toute la nuit. 6 ouvriers seulement

on casse un peu l'église. et on fait les bouts de chevrons

On commence à couvrir l'église tuiles rouges et blanches

Le Charpentier m'ayant dit qu'il ne reste plus de bois pour les

poutrelles, je fais annoncer dans les feuilles qu'il faut acheter

2000 pieds équarris, puis plus tard il m'a dit qu'il

en a pour environ la moitié

2 Charpentiers commencent à fermer le toit de la vieille maison

de côté de la démolition, très peu de bois remis en face

On leur dit m'offrir du bois de construction à bon prix

Charpentier

Mai 29 Avec les maçons élevent les grandes colonnes en chêne +
 Samedi Ils ont posé les ^{Futurales} arceaux et les poutres dans l'église.
 30 mai Commande au M. Rabouat qui fournit le bois à 34 c. le pied
 Juin On ferme le devant du toit de la belle maison
 2 Lundi peu d'ouvriers, rebote. On commence tout des mortiers, l'ouvrage en lattes
 3 Mardi peu d'ouvriers. On arrive à la scierie les 8 colonnes en chêne +
 7 Jeudi Payé la note des 168 journées par 640 francs 30 c. à ce jour jusqu'au matin
 11 mercredi Commencent à poser la moitié d. la poutraison sur les petits murs
 18, 14 - Achèvent la poutraison de des petits murs. Travaillent au grand
 escalier du passage des religieuses
 16 - posent un peu de la poutraison
 19 - font les dispositions intérieures passages, paroboi cuisine
 20 - Pose la poutraison du 2^e étage. Après midi commencent la moitié du toit de tôle
 21 - ont posé le grand escalier de passage. Poutraison double fond
 A partir du 22 la petite journée au prix de 1.60 (2^e l. main) et nourris.
 23 - font les poutraisons de corridor transversal. posent double fond. pluie

1873.

Charpentier détail des travaux

Travaux

de l'Église

Mois	Jours	Travaux	Notes
Mars	21	2 Ouvriers commencent à déblayer l'église, bancs, autels	2
Mars	22	1 Ouvrier termine le déblaiement complet.	
Mars	26	4 Charpentiers arrivent pour commencer charpente de l'église	
Avril	4	touché le sanctuaire avec des toiles, toute la journée	1
"	7	On devait lever la charpente le lundi de Pâques (14 avril) (de l'église seule)	
"	11	Mais les Charpentiers voulant 30 hommes pour cela avec grand festin toute la journée (plus de 200 f. de pain) on la fera le 28 mai	
14 Avril		Les Charpentiers demandent qu'on ne leur pas encore le mur mitoyen afin de pouvoir couvrir la charpente de l'église en l'ôlant	
23 Avril		Commencent à démolir le toit de l'église, et à travailler pour le logement de fermier, planches, cloisons, fenêtres	
26 Avril		tous vont à la messe chez le syndic de Biolley. personnes ici	
2 ^e Mai		On donne la note à ce jour 61 f. pour le 14. accordé lever pour le 28 mai	
3 Mai		Le 29 avril la grille de pain est transférée au nouveau	
7 Mai		le 6 mai il dit le matin qu'il peut lever le 15 mai avec 20 ouvriers	
9 Mai		puis le soir il a accepté de l'ouvrage ailleurs et refuse, sous un prétexte que je fais lever le soir même par le Chapel. de Romani, la levée avait été renvoyée au 28 mai	
10		je lui dis qu'il faut lever la charpente le 15 mai. Quel promesse des ouvriers en conséquence, et le soir il en a 20. Mais il pleure	
13 Mardi		On commence à poser les premières pièces sur l'église	
14 Mercredi		pour la charpente il y a environ un tiers de bois de trop inutile	
15 Jeudi		Les charnières sont trop rapprochées 30 jours 65 pieds, il en reste plus de bois pour les poutres environ 700 pied environ	
16 Vendredi		Il devrait un jour pour transporter la charpente en haut	
17 Samedi		Mais il employe toutes ses planches de bois, environ 400 = 72,000 fr.	
19 Lundi		On place les grands crochets, on démolit la charpente de sanctuaire elle est aussi fournie	
23 Mardi		Même à 3 h du matin puis à 6 h 150 hommes élèvent les 3 charpentes	X
26 Mercredi		de la maison de l'église, du sanctuaire, temps magnifique grand fête	
27 Jeudi		On est fatigué on travaille très peu, on achève tout de sanctuaire	
29 Vendredi		On lève le sanctuaire, la sacristie et on couvre de tuiles	
31 Samedi		On reçoit dans la journée 4100 tuiles de Romaniens.	
1 ^{er} Dimanche		Pluie abondante toute la nuit. 6 ouvriers seulement	
3 ^e Mardi		on lève un peu l'église. et on finit les bouts des charnières	
5 ^e Jeudi		On commence à couvrir l'église tuiles neuves et vieilles	
7 ^e Samedi		Le Charpentier m'ayant dit qu'il ne reste plus de bois pour les poutres, je fais annoncer dans les feuilles que je dois en acheter 2000 pieds équarris, puis plus tard il m'a dit qu'il	
9 ^e Dimanche		7 en a pour environ la moitié	
11 ^e Mardi		2 Charpentiers commencent à fermer le toit de la petite maison	
13 ^e Jeudi		de côté de la démolition, vieux plan de bois remis en face	
15 ^e Samedi		On leur a déjà fait offrir de bois de construction à bon prix	

Charpentier

Mai 29 Avec les maçons élèvent les grandes colonnes en chêne +

~~Samedi~~ ~~29~~ Ils ont posé les arceaux et les poutres dans l'églyse ~~Samedi~~

30 mai Commençent à poser le bois à 36 c. le pied
On ferme le devant du toit de la vieille maison

1 Juin peu d'ouvrage, élève. On commence toit des mortes, couvert en lattes

2 Lundi peu d'ouvrage. On entre à la scierie les 8 colonnes en chêne +

3 Mardi Paye la note des 168 journaux par 640 francs 30 c. à ce jour jusqu'au matin

9 Samedi Commençent à poser la moitié d. la poutraison sur les petits murs

11 mercredi Achèvent la poutraison 1/2 des petits murs. Travaillent au grand

escalier du passage des religieuses
posent un peu d. la poutraison

14 Je. font les dispositions intérieures passage, parloir cuisine

19 Posent la poutraison du 2^e étage. Après midi couvrent la moitié du toit de tuiles

21 font le grand escalier du passage. Poutraison, double fond

le petit journal au prix de 1.60 (2 l. main) et nourris.
font les poutraisons de corridor Transversal; posent double fond. plus

A partir du 23
23

1873. Detail des travaux du Maçon

Mars 24	Lundi	M. Page arrive avec ses outils et examine les plans	
" 26	Mardi	4 ouvriers ouvrent la porte, enlèvent les dalles et commencent à creuser les fondations	1
Le 29 Mars	27	On trouve comme terre 2 p. 2 p. profond. Commencent à battre fondation	2
(12 avril)	+	Page au Carrière de Cedeuil pour 4 bases pierre dure	15,00
3 Avril		On élève le mur mitoyen dans l'église à 20p la toise. remis a compte	100
3 Avril	+	Recu de Romanens 600 carrons tuile pour cheminées.	
Le 8 Avril		On fait la porte des tombes pour le passage des caligéales.	
Le 9 Avril		Mauvais temps, pluie neige qui dure 8 ou 10 jours. le 11 auver	
12 Avril		Je prie Joseph de la charge de préparer le logement de fermier.	
12		payé 241 pieds cubes molasse de Maconnais à 20 ^c	48,20
14 Avril		payé 13 journées au dehors des prix à la toise (6 c. haut 7. la semaine 7	48,10
		Commence à 25 p. la toise pour les murs sur l'église (10 toises)	
14 Avril	+	Commence à démolir la vieille maison, transportée façade et	
17		grand escalier en pierre à 60 pieds plus en arrière	
Exelle "maison"		le Maître m'annonce qu'il n'y a pas dommag. de démolir la vieille	
Pluie et neige		maison dont toute la poutrelle pourri est dangereuse	
19 Avril		Du 18 avril, 19 avril, neige plus 27, 28	
26 Avril		payé taille 219 pieds pour grand portail et 5 fenêtres de l'église à 38	83,20
		payé 77 1/2 journées, dont 200 ^c pour transport de façade, escaliers ferme	286,75
		22 p. dalles valent 10 toises à 20p environ 60p pour le fermier	
		et 32 pour les démolitions. plus 26 pieds molasse pour le fermier	5,20
Le 28		9 hommes viennent travailler gratis aux démolitions. (de Charvonnay)	
Le 30 Avril	+	Il commence à élever sur l'église mur lateral gauche, avec 10 fenêtres.	
2 Mai	Vendredi	6 hommes de Ruyges viennent travailler gratis aux démolitions	
2 -		on pose le mur gauche de l'église pour portes et fenêtres à faire.	
3 -		D'accord avec le charpentier il prétend que les murs ne seront pas	
		sec pour la levée de la charpente fixé au 14 mai, on la renvoie	
4 Mai	Dim	au 28 mai et il part pour Châttonay	
9 mai		Pluie toute la journée. Les fermiers démissionnent au nouveau local	
		du 5 mauvais temps il en a que 4 ouvriers, finissant le 8 mai	
10 Samedi		On fait sur la gauche du bâtiment la porte pour la case, puis	
		on élève les murs du premier, environ 240 pieds de long avec	
		3 fenêtres, une du corridor 1 grand. du pailon 1 de la procure	
		Joseph va à Romanens savoir les prix des briques et de la	
		Arrière 8 travailleurs gratis pour démolir le vieux bâtiment les tuiles	
14 Mercredi		Il achète le 2 ^e étage gauche sur les vieux murs.	
15 Jeudi		Le 16 ^e anniversaire des Charvonnais 150 ouvriers. fini à midi	
16 Vendredi		tous les maçons sont de la fête et des festins.	
19 Lundi		le Chef part Cairn 3 ouvriers pour garnir les murs sous la charpente	
Le 16		Pluie abondante toute la nuit. 4 ^e pair d'ouvriers	
		Le payé au Maçon Elevation des murs 2 ^e étage 65 pieds + 36 1/2 par 10 haut	253,75
		" " Journées du 28 avril au 10 mai, taille et autres travaux 37 1/4	137,80

20, 21 Rogation pluie abondante, peu d'ouvriers. Jeudi - Assomption pour au Magneton

23 mai Vendredi + Continue à élever le mur mitoyen avec les 5 fenêtres gothiques +

26 Lundi 13 hommes de Villeg viennent gratis pour démolir

28 Mars pluie 18 hommes viennent démolir mais la nuit toute la molasse

Maison du Maçon et plâtrier

- Le 28 et 29. On défile et emporte tous les pontonnages de maçon et l'on aubère
+ les 8 grandes colonnes en chêne, que l'on transporte dehors. Plus d'aujourd'hui
Il a fait les fondations des 2 colonnes de l'église, que les charpentiers posent
vers le 21 mai avant de partir.
- 29 Mai Trace et prépare les fondations des petits murs intérieurs.
30 31. On maçonne le plan de bois de la vieille maison au plâtre
2 Juin pose d'ouvriers. On fait les petits murs intérieurs paraq. courbe.
On continue les petits murs, peu d'ouvriers 3 ou 4.
- 11 juin ~~Mai~~ Commence le gros mur mitoyen. Emploi trop de chaux matin
13, 14. Advancent le mur mitoyen et un peu des petits et garnissent sous
et entre les poutrelles sur les petits murs, de la moitié.
16. il y a eu 2 maçons qui font le seuil et 2 maçons pour le gainage
17, 18 Pluie abondante. finissent dallage de l'église
19 Travailleurs aux petits murs
20 On termine presque tous les petits murs, allonges 2 fenêtres, pose des linteaux
A partir du 23 la petite fournaie est fixée à 1,80 et nouveau
23. Ottino plâtrier arrive. fait les échaffaudages
maçon achève fenêtres sous au lieu. 3 Ouvriers, Maître malade le soir pluie
24 Maître Auguste malade part pour Châtoumay. Dallage de corridor. 11 Ouvriers

1873. Détail des travaux du Maison

Mars 24	Lundi	M. Sage arrive avec ses outils et examine les plans		
" 26	Mardi	4 ouvriers ouvrent la porte, enlèvent les dalles et commencent à creuser les fondations	1	
Le 29 Mars (12 avril)	27	On trouve comme terre 2 p 2 p profond. Commencent à batre fondation	2	15,00
3 Avril	+	Sage au Carrière de Vedaill pour les bases pierre dure		100
3 Avril	+	On élève le mur mitoyen dans l'église à 20 f la toise. remis a compte		
Le 8 Avril		Veau de Romarans 600 carreaux taillés pour cheminées.		
Le 9 Avril		On fait la porte des tombes pour le passage des religieuses.		
Le 12 Avril		Mauvais temps, pluie neige qui dure 8 ou 10 jours. Le 11 avril Joseph de la charge de préparer le logement de fermier.		
12		payé 241 pieds cubes molasse de Maccouens à 20.		48,20
14 Avril		payé 13 journées au dehors des prix à la toise (6 c haut y. la toise)	7	48,10
14		Commence à démolir la vieille maison, transporte façade et grands escaliers en pierre à 60 pieds plus en arrière		
17		le Maître m'écrit qu'il n'est pas dommagé. Démolir la vieille maison dans toute la poutrelle pour être en danger		
Pluie et neige		Du 18 avril, 19 avril, neige plus 27, 28		
19 Avril		payé taille 210 pieds pour grand portail et 5 fenêtres de l'église à 38		83,20
26 Avril		payé 77 1/2 journées, dont 200 f pour transport de façade, escaliers fenêtre	77 1/2	286,75
		Trés. Dallage valent 10 toises à 20 f environ 60 f pour le fermier et 32 pour les démolitions. plus 26 pieds molasse pour le fermier		5,20
Le 28		9 hommes viennent travailler gratis aux démolitions. (de Chéranes)		
le 30 Avril		Il commence à élever sur l'église mur lateral gauche, avec 10 fenêtres.		
2 Mai	Vendredi	6 hommes de Ruyres viennent travailler gratis aux démolitions		
2 -		on pose le mur gauche de l'église pour portes et fenêtres à faire.		
3 -		D'accord avec le charpentier il prétend que les murs ne seront pas secs pour la levée de la charpente fixée au 14 mai, on la ramène au 28 mai et il part pour Chattonay		
4 Mai	Dim	Pluie toute la journée. Les fermiers déménagent au nouveau local		
9 mai		Du 5 mauvais temps il y a que 4 ouvriers, finissant le 8 mai		
		On fait sur la gauche de bâtiment la porte pour la cave, puis on élève les murs du premier, environ 24 pieds de long avec 3 fenêtres, une du corridor 1 grand. de partition 1 de la procure		
10 Samedi		Joseph de Romarans arrive les prix des briques et tuiles arrivent & travaillent gratis pour démolir le vieux bâtiment les tuiles		
14 Mercredi	soi	Il achève le 2 étage gauche sur les vieux murs.		
15 Jeudi		Fête solennelle des Charpentiers 150 ouvriers. Fête à midi		
		tous les maisons sont de la fête et des festins.		
16 Vendredi		le Chef part lais 3 ouvriers pour garnir les murs sous la charpente		
19 Lundi		Pluie abondante toute la nuit. 3 jours d'ouvriers		
Le 16		Le paye au Mason Elevation des murs 2 étage 65 pds + 36 f par 10 hauc		253,75
		" " Journées du 28 avril au 10 mai, taille et autres travaux	37 1/4	137,80
20, 21		Rogation pluie abondante, peu d'ouvriers. Jeudi Assomption Fête au Magnan		
23 mai	Vendredi	Continue à élever le mur mitoyen avec les 5 fenêtres gothiques		
26 Lundi		13 hommes de Villay viennent travailler gratis pour démolir		
28 Mer		pluie 18 hommes viennent démolir mais cassent toute la molasse		

Platane du Maçon et plâtrier

- Le 28 et 29. On défach et emporte tous les pontonnages de maçon et l'on achève
 les 8 grandes colonnes en chêne, qu'on transporte dehors. Plus d'accident
 Il a fait les fondations des 2 colonnes d'égale, qu'on chargeait en grout
 vers le 21 Mai about de l'œuvre
- 29 Mai
 30 31. On a préparé les fondations des petits murs intérieurs
 On maçonne le plan de bois de la vieille maison au plâtre
- 2 Juin
 peu d'ouvriers. On fait les petits murs intérieurs paraq tournoir
 On continue les petits murs, peu d'ouvriers. Sont.
- 11 Juin ~~Mai~~ Commence le gros mur mitoyen. Emploi trop de chaux maçon
 13. 14. On avance le mur mitoyen et un peu des petits et garnissent tous
 et ont les poutres sur les petits murs, de la moitié.
16. il y a qu 2 maçons qui font le sceil et 2 maçons pour le gainage
- 17, 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
- Pluie abondante. finissent dallage d'égale
- Travaillent aux petits murs
- On termine presque tous les petits murs, allonges 2 fenêtres, sone des lieux
- la petite fenêtre est fixée à 1,80 et ouverte
- Plâtrier platane arrte. fait les échaffaudages
- Maçon achève fenêtres sone au lieu. 3 ouvriers. Maître malade le soir pluie
- Maître Auguste malade par jour Chatonnay. Dallage de corrido. 11 ouvriers